



План мероприятий по подготовке объектов топливно - энергетического хозяйства к отопительному периоду
2025-2026 гг. ООО УК «Снегирь»

№ п/п	Адрес объекта	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	Исполнители		Сроки исполнения						Отметка о выполнении работ и оценке качества
					Инженер	Слесари-ремонтники, слесари КИПиА	Май			Июнь			
							1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	
I. Технические мероприятия													
а) Жилищный фонд и объекты социальной сферы													
1	8-ой Воздушной Армии дом 6А	1.Ревизия запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	430	+	+							
		- стояках ГВС	шт	138	+	+							
		- стояках ХВС	шт	78	+	+							
		2. Замена запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	3	+	+							
		- стояках ГВС	шт	2	+	+							
		- стояках ХВС	шт	3	+	+							
		3. Замена клапанов системы ГВС	шт	2	+	+							
		4. Замена виброподставки на системе ГВС	шт	2	+	+							
2	8-ой Воздушной Армии дом 6Б	5. Восстановление и монтаж теплоизоляции	м.л.	2	+	+							
		6. Промывка и опрессовка системы отопления	м.куб	47738	+	+							
		1.Ревизия запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	438	+	+							
		- стояках ГВС	шт	138	+	+							
		- стояках ХВС	шт	78	+	+							
		2. Замена запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	3	+	+							
		- стояках ГВС	шт	2	+	+							
		- стояках ХВС	шт	1	+	+							
3	Покрышкина дом 6	3. Замена клапанов системы ГВС	шт	2	+	+							
		4. Замена виброподставки на системе ГВС	шт	2	+	+							
		5. Промывка и опрессовка системы отопления	м.куб	48572	+	+							
		1.Ревизия запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	126	+	+							
		- стояках ГВС	шт	153	+	+							
		- стояках ХВС	шт	82	+	+							
		2. Замена запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	1	+	+							
		- стояках ГВС	шт	4	+	+							
4	Покрышкина дом 11	- стояках ХВС	шт	1	+	+							
		3. Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	66707	+	+							
		4. Восстановление теплоизоляции	м.л.	4	+	+							
		5. Установка гидроаккумулятора на ГВС	шт	1	+	+							
		1.Ревизия запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	438	+	+							
		- стояках ГВС	шт	138	+	+							
		- стояках ХВС	шт	78	+	+							
		2. Замена запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	1	+	+							
5	Расула Гамзатова дом 7	- стояках ГВС	шт	2	+	+							
		- стояках ХВС	шт	2	+	+							
		3. Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	45160	+	+							
		1.Ревизия запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	438	+	+							
		- стояках ГВС	шт	82	+	+							
		- стояках ХВС	шт	41	+	+							
		2. Замена запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	2	+	+							
		- стояках ГВС	шт	2	+	+							
6	Расула Гамзатова дом 11	- стояках ХВС	шт	2	+	+							
		3. Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	76800	+	+							
		1.Ревизия запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	562	+	+							
		- стояках ГВС	шт	120	+	+							
		- стояках ХВС	шт	70	+	+							
		2. Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	69168	+	+							
		1.Ревизия запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	1940	+	+							
		- стояках ГВС	шт	1041	+	+							
7	ул.им И.В.Морозова дом 2	- стояках ХВС	шт	347	+	+							
		2.Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	7786	+	+							
		1.Ревизия запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	562	+	+							
		- стояках ГВС	шт	120	+	+							
		- стояках ХВС	шт	70	+	+							
		2.Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	7786	+	+							
		1.Ревизия запорной арматуры на:											
		- разводке системы отопления	шт	235	+	+							
		- стояках ГВС	шт	52	+	+							
8	ул. Паркомено д 8	- стояках ХВС	шт	32	+	+							
		2.Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	47416	+	+							
		1.Снятие сигнализаторов загазованности на поверку	шт	2	+	+							
		2. Поверка Манометров и термометров	шт	10	+	+							
		3.Промывка — опрессовка теплообменников	шт	2	+	+							
		4.Промывка — опрессовка котлов	шт	2	+	+							
		5.Проверка на срабатывание и регулировка предохранительных клапанов	шт	2	+	+							
		6.Проверка электрооборудования	шт	2	+	+							
		7.Профилактика установки системы химводоподготовки	шт	1	+	+							
		1.Снятие сигнализаторов загазованности на поверку	шт	2	+	+							
1	8-ой Воздушной Армии дом 6А	2. Поверка Манометров и термометров	шт	10	+	+							
		3.Промывка — опрессовка теплообменников	шт	2	+	+							
		4.Промывка — опрессовка котлов	шт	2	+	+							
		5.Проверка на срабатывание и регулировка предохранительных клапанов	шт	2	+	+							
		6.Проверка электрооборудования	шт	2	+	+							
		7.Профилактика установки системы химводоподготовки	шт	1	+	+							
		1.Снятие сигнализаторов загазованности на поверку	шт	2	+	+							
		2. Поверка Манометров и термометров	шт	10	+	+							
		3.Промывка — опрессовка теплообменников	шт	2	+	+							
		2	8-ой Воздушной Армии дом 6Б	4.Промывка — опрессовка котлов	шт	2	+	+					
5.Проверка на срабатывание и регулировка предохранительных клапанов	шт			2	+	+							
6.Проверка электрооборудования	шт			2	+	+							
7.Профилактика установки системы химводоподготовки	шт			1	+	+							
1.Снятие сигнализаторов загазованности на поверку	шт			2	+	+							
2. Поверка Манометров и термометров	шт			10	+	+							
3.Промывка — опрессовка теплообменников	шт			2	+	+							
4.Промывка — опрессовка котлов	шт			2	+	+							
5.Проверка на срабатывание и регулировка предохранительных клапанов	шт			2	+	+							
6.Проверка электрооборудования	шт			2	+	+							
7.Профилактика установки системы химводоподготовки	шт	1	+	+									

[illegible]