



План мероприятий по подготовке объектов топливно - энергетического хозяйства к отопительному периоду
2026-2027 гг. ООО УК «Снегири»

№ п/п	Адрес объекта	Наименование работ	Ед. измерений	Количество	Исполнители		Сроки исполнения работ				Отметка о выполнении работ и оценка качества			
					Инженер	Слесарь-ремонтник, слесари КИПиА	май							
							1-10	12-25	25.05 — 07.06	1-14	09-22			
I. Технические мероприятия														
а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы														
1	8-ой Воздушной Армии, дом 6А	1.Ревизия запорной арматуры на:										+		
		- разводке системы отопления	шт	430	+	+						+		
		- стояках ГВС	шт	138	+	+						+		
		- стояках ХВС	шт	78	+	+						+		
		2.Замена запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	3	+	+						+		
		- стояках ГВС	шт	2	+	+						+		
		- стояках ХВС	шт	3	+	+						+		
		3.Замена клапанов системы ГВС	шт	2	+	+						+		
		4.Замена вибровставки на системе ГВС	шт	2	+	+						+		
2	8-ой Воздушной Армии, дом 6Б	5. Восстановление и монтаж теплоизоляции	м.п.	2	+	+						+		
		6.Промывка и опрессовка системы отопления	м.куб	47738	+	+						+		
		1.Ревизия запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	438	+	+						+		
		- стояках ГВС	шт	138	+	+						+		
		- стояках ХВС	шт	78	+	+						+		
		2.Замена запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	3	+	+						+		
		- стояках ГВС	шт	2	+	+						+		
		- стояках ХВС	шт	1	+	+						+		
3	Покрышкина, дом 6	3.Замена клапанов системы ГВС	шт	2	+	+						+		
		4.Замена вибровставки на системе ГВС	шт	2	+	+						+		
		5.Промывка и опрессовка системы отопления	м.куб	48572	+	+						+		
		1.Ревизия запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	126	+	+			+					
		- стояках ГВС	шт	153	+	+			+					
		- стояках ХВС	шт	82	+	+			+					
		2.Замена запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	1	+	+			+					
		- стояках ГВС	шт	4	+	+			+					
4	Покрышкина, дом 11	- стояках ХВС	шт	1	+	+			+					
		3.Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	66707	+	+			+					
		4.Восстановления теплоизоляции	м.п.	4	+	+			+					
		5. Установка гидроаккумулятора на ГВС	шт	1	+	+			+					
		1.Ревизия запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	438	+	+					+			
		- стояках ГВС	шт	138	+	+					+			
		- стояках ХВС	шт	78	+	+					+			
		2.Замена запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	1	+	+					+			
5	Расула Гамзатова, дом 7	- стояках ГВС	шт	2	+	+			+					
		- стояках ХВС	шт	2	+	+			+					
		3.Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	45160	+	+					+			
		1.Ревизия запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	438	+	+			+					
		- стояках ГВС	шт	82	+	+			+					
		- стояках ХВС	шт	41	+	+			+					
		2.Замена запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	2	+	+			+					
		- стояках ГВС	шт	2	+	+			+					
6	Расула Гамзатова, дом 11	- стояках ХВС	шт	2	+	+			+					
		3.Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	76800	+	+			+					
		1.Ревизия запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	562	+	+			+					
		- стояках ГВС	шт	120	+	+			+					
		- стояках ХВС	шт	70	+	+			+					
		2.Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	69168	+	+			+					
		1.Ревизия запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	1940	+	+						+		
		- стояках ГВС	шт	1041	+	+						+		
7	ул.им И.В.Морозова, дом 2	- стояках ХВС	шт	347	+	+						+		
		2.Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	7786	+	+						+		
		1.Ревизия запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	562	+	+						+		
		- стояках ГВС	шт	120	+	+						+		
		- стояках ХВС	шт	70	+	+						+		
		2.Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	7786	+	+						+		
		1.Ревизия запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	569	+	+						+		
		- стояках ГВС	шт	120	+	+						+		
8	ул.им И.В.Морозова, дом 4	- стояках ХВС	шт	70	+	+						+		
		2.Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	7789	+	+						+		
		1.Ревизия запорной арматуры на:												
		- разводке системы отопления	шт	235	+	+						+		
		- стояках ГВС	шт	52	+	+						+		
		- стояках ХВС	шт	32	+	+						+		
		2.Промывка-опрессовка системы отопления	м.куб	47416	+	+						+		
		б) Котельные												
		1	8-ой Воздушной Армии, дом 6А.	1.Снятие сигнализаторов загазованности на проверку	шт	2								+
				2. Проверка Манометров и термометров	шт	10	+	+						+
3.Промывка — опрессовка теплообменников	шт			2	+	+						+		
4.Промывка -опрессовка котлов	шт			2	+	+						+		
5.Проверка на срабатывание и регулировка предохранительных клапанов	шт			2	+	+						+		
6.Проверка электрооборудования	шт			2	+	+						+		
7. Профилактика установки системы кимводоподготовки	шт			1	+	+						+		
1.Снятие сигнализаторов загазованности на проверку	шт			2	+	+						+		
2. Проверка Манометров и термометров	шт			10	+	+						+		
2	8-ой Воздушной Армии, дом 6Б			3.Промывка — опрессовка теплообменников	шт	2	+	+						+
		4.Промывка -опрессовка котлов	шт	2	+	+						+		
		5.Проверка на срабатывание и регулировка предохранительных клапанов	шт	2	+	+						+		
		1.Снятие сигнализаторов загазованности на проверку	шт	2	+	+						+		
		2. Проверка Манометров и термометров	шт	10	+	+						+		
		3.Промывка — опрессовка теплообменников	шт	2	+	+						+		
		4.Промывка -опрессовка котлов	шт	2	+	+						+		
		5.Проверка на срабатывание и регулировка предохранительных клапанов	шт	2	+	+						+		

[illegible]